

监理日志()

天气: 晴

气温: 21-28℃

日期: 2017 年 9 月 14 日

星期: 四

工程名称:

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区MC4插件连接缆工及进逆逆变器光伏电缆插件安装和外露电缆穿套保护及进逆逆变器光伏电缆插件安装和外露电缆穿套保护; 要求缆工单位严格按照设计及相关要求施工, 经检查, 缆工质量基本满足相关要求。

2. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区进逆逆变器通信电缆安装及逆逆变器内接地电缆安装, 经检查, 缆工质量基本满足设计及相关要求。

3. 现场巡视检查, 1#车间屋面E区安装光伏组件, 经检查, 光伏组件安装质量基本满足设计及相关要求, 同时, 要求缆工单位严格按照设计要求控制好组件的摆放长度及支架伸出阵列边缘的长度。

4. 要求缆工单位严格按照建发单位下发的资料编制与整理。

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

江苏启安
建设集团
有限公司

1. 1#车间屋面D区MC4插件连接缆工(1人); D区进逆逆变器光伏电缆插件安装及外露电缆穿套保护管, 今日D区完成10%, 累计完成30% (1人); D区进逆逆变器通信电缆安装(1人), 完成30%。

2. 1#车间屋面E区组件安装, E区今日组件安装完成880块, 累计(E区)完成2290块, (12人)

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):