

监理日志 ()

日期: 2017 年 9 月 16 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 17-27℃

工程名称:

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视检查, 1#车间屋面E区安装光伏组件, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 经检查, 施工质量基本满足相关要求; 同时, 要求施工单位严格按照设计要求控制好组件与基座长度及支架伸出阵列边缘长度。

2. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区MC4插件连接施工, 同时, 做好安全防护措施。

3. 现场巡视检查, J区内开挖电缆沟, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保施工质量。

4. 召开本周监理例会并编写会议纪要。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

江苏启安
建设集团
有限公司

1. 1#车间屋面E区安装光伏组件, 今日E区安装完成1134块, E区安装完成100%, (12人)

2. 1#车间屋面D区MC4插件连接施工, 今日D区完成20%, 累计完成80% (3人)

3. 箱变出线处开挖电缆沟, 小型挖掘机, 施工人员3人, 司机1人。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

熊传辉

记录人:

熊传辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

施
工
情
况

其
它
事
项

本日现

录人