

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 17 日

星期: 日

天气: 晴

气温: 20-29℃

工程名称:

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视检查, 施工单位组件安装工人在对 1# 车间屋面存在组件安装不满足规范要求部位进行调整, 关于组件安装存在施工问题已向施工单位下发监理通知单 014, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工进度, 确保施工质量。
2. 现场巡视检查, 1# 车间屋面 D 区 MC4 插件连接施工, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工进度, 同时, 做好连接施工时的安全防护措施。
3. 现场巡视检查, 材料加工区加工处理埋地电缆钢管管口, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工进度, 并做好管口切割处毛刺清理及防腐处理工作。
4. 现场巡视检查, J 区内干扰电缆沟, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工进度, 确保施工质量。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

江苏建安集团有限公司

1. 1# 车间屋面 B、D、E 区对存在组件安装不满足规范要求部位进行调整 (6 人)
2. J 区内箱变出线处电缆沟干扰, 今日完成 20%, 累计完成 30% (3 人)
3. 1# 车间屋面 D 区组件 MC4 插件连接施工, 今日完成 10%, 累计完成 90% (2 人)
4. 材料加工区埋地电缆钢管管口切割打磨、防腐处理 (1 人)

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

张传祥

记录人:

张传祥

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):