

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 18 日

星期: 二

工程名称:

天气: 晴

气温: 22-31℃

日期:

星期:

工程:

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视检查, 施工单位组件安装工人在对1#车间屋面存在组件安装不满足规范要求部位进行调整, 关于组件安装存在的质量问题已向施工单位下发监理通知单014, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保施工质量。

2. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区MC4插件连接施工, 同时, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 同时, 做好插件连接施工时的安全防护措施。

3. 现场巡视检查, 材料加工区切割处设埋地电缆钢管的管口, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 并做好管口切割处的毛刺清理及防腐工作。

监
理
工
作
情
况

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

江苏启安
建设集团
有限公司

1. 1#车间屋面D区组件MC4插件的连接施工, 13人, D区今日完成100%, 累计完成100%。

2. 对1#车间屋面B、D、E区存在组件安装不满足设计及规范要求部位进行调整(6人)

3. 材料加工区, 埋地钢管管口切割、打磨及防腐处理(1人)

施
工
情
况

其
它
事
项

无

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

日
录