

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 9月 19日

天气: 多云转雨

星期: 二

气温: 21-28℃

工程名称:

1. 和光伏总包单位(红苇居安)项目管理人员到现场与时代新
 能源厂区总包单位(红苇宏远)项目相关管理人员及厂区业主(东工)一起
 确定箱变的位置及埋地电缆管的走向事宜。
 2. 对1#车间屋面D区及E区已安装完成的光伏组件进行
 验收检查, 光伏组件的安装质量基本能满足设计及规
 范要求。(除因屋面彩钢瓦翘起造成空腔原因外, 已要
 求总包单位在当天中午予以说明, 并向建设单位发文进
 行说明情况)。
 3. 现场巡视检查, 1#车间屋面E区MC4插件连接完
 工, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 时
 做好插件连接施工时的安全防护措施。

施工单位	施工内容及进度
红苇居安 建设集团 有限公司	1. 对1#车间屋面B、D、E区存在组件安装不 足设计及规范要求部位进行修整(6人) 2. 1#车间屋面E区光伏组件MC4插件连接 施工, 今日E区完成10%, 累计完成10%, 2人。 3. 和宏远建设确认箱变位置及地下电缆管埋 设走向(3人)

其它事项: 无

本日现场监理人员: 张传祥

记录人: 张传祥 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):