

监理日志()

天气: 雨转多云
气温: 21-26℃

日期: 2017年 9 月 22 日

星期: 五

工程名称:

1. 上午下雨, 现场无人施工。
2. 上午下雨, 整理监理资料, 并对监理云上的相关内容进行完善。
3. 上午下雨, 制作雨后考察勤表及编写雨后月情况报告。
4. 上午下雨, 查阅竣工蓝图。
5. 上午下雨, 要求施工单位做好工人雨天休息期间的安全管理工作。
6. 下午多云, 现场巡视检查, 1#车间屋面E区MC4插件连接施工, 要求施工单位严格按照设计要求进行施工, 同时, 要求MC4插件连接施工时, 必须做好安全防护措施, 佩戴绝缘手套。

施工情况	施工单位	施工内容及进度
江苏启安建设集团有限公司		1. 上午下雨, 现场无人施工, 办公室项目管理 人员正常上班。(4人) 2. 下午多云, 1#车间屋面E区MC4插件连接 施工, E区今天完成30%, 累计完成50% (4人)

其它事项: 无

本日现场监理人员: 赵传辉
记录人: 赵传辉
总监理工程师/总监理工程师代表(签字):