

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 27 日

星期: 三

天气: 多云转雨

气温: 19-26℃

工程名称:

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视检查, 1#车间屋面E区MC4插件连接施工, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进行了MC4插件连接施工, 同时, 要求施工单位做好工人的安全防护措施, 施工时必须按要求配戴橡胶绝缘手套。
2. 下午下雨, 屋面无人施工, 现场工人进行电缆沟内积水疏导、排水施工, 要求施工单位工人严禁排水施工时的安全作业, 并要求用安全警示绳把开挖后电缆沟围护起来, 且挂上安全警示性标语。
3. 下午下雨, 整理监理资料, 并对监理站上的相关内容进行完善。
4. 下午下雨, 要求施工单位做好雨天休息后工人安全管理工作。

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

江苏建安
建设集团
有限公司

1. 1#车间E区屋面MC4插件连接施工, 今天完成10%, 累计完成(E区) 60%, 2人。
2. 下午下雨, 现场工人进行电缆沟内积水疏导、排水施工 (4人)
3. 下午下雨, 部分工人雨天休息。办公室项目管理人正常上班 (3人)

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

张传祥

记录人:

张传祥

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):