

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017年 6 月 11 日

天气: 多云转晴

星期: 日

气温: 20-28℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">1、迎接省质检检查，完善监理资料，督促施工方及时递交并完善施工资料。</p> <p style="text-align: center;">2、C6 区域组件安装，发现工人接线错误，要求施工方立即整改，并叮嘱其在施工时一定看准图纸，在工作完成后再认真检查一遍，避免不必要的错误。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南京东送电力科技有限公司	<p>C6、C7 区域组件安装</p> <p>A9 区域组件安装</p> <p>B5、B6 区域桥架安装</p> <p>C1-C3 区域夹具及支架安装</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		韩炬业
记录人: 韩炬业		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

