

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 6 月 12 日

天气: 多云转晴

星期: 一

气温: 17-29℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">1、B5、B6 区域防雷接地扁铁焊接，扁铁搭接长度符合要求，对打孔位置已做防锈处理。</p> <p style="text-align: center;">2、航拍人员今日前来，对整个厂区进行航拍，取得完整的航拍照片。</p> <p style="text-align: center;">3、整理监理资料，迎接省质检检查。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南京东送电力科技有限公司	<p>C6、C7 区域组件安装</p> <p>A9 区域组件安装</p> <p>B5、B6 区域桥架安装</p> <p>C1-C3 区域夹具及支架安装</p> <p>B5、B6 防雷接地变和焊接</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		韩炬业
记录人: 韩炬业		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



