

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 15 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 21-31℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、2#箱变吊装, 要求施工方在作业范围外警戒线, 作业半径内禁止出现闲杂人员, 配备指挥人员; 要求吊车司机持证上岗, 平稳吊装。 2、B5、B6 区域逆变器接线, 要求测量每一路电压, 防止接线不通情况发生。 3、C4-C7 区域组装已完成, 但现场杂乱无章。要求施工方在施工后及时整理施工现场。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	南京东送电力科技有限公司	C1-C3 区域组件安装 A9 区域组件安装 B5、B6 区域逆变器接线 2#箱变吊装
其 它 事 项		
本日现场监理人员		韩炬业
记录人: 韩炬业		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

