

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 16 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 20-32℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场安全文明施工巡查,发现有未佩戴安全帽现象,现场要求整改。 2、预制仓吊装旁站,要求四周拉起警戒线,放置安全警示牌。吊装安全平稳。并形成监理安全吊装旁站记录。 3、巡视汇流箱、逆变器支架制作,基本符合设计要求。 4、下午组织业主及总包方进行安全专项检查,对发现的问题形成书面文件要求施工方及时进行整改后复查。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆基绿能 光伏工程 有限公司	C1、C2、C3 区域组件安装 B5、B6 区域直流电缆接线 汇流箱、逆变器支架制作 预制仓吊装作业	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		韩炬业 黄崇洋	
记录人: 韩炬业 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

