

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 6 月 18 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 20-32℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡视预制舱、35Kv 开关站及箱变接地环网焊接工作，要求施工方按规定对接地扁铁进行搭接，对焊接部分采取防腐处理。</p> <p>2、预制舱、35Kv 开关站及箱变基础抹灰工作，要求表面光滑整洁，颜色均匀无抹纹，线角顺直清晰。</p> <p>3、A5 区域直流电缆敷设工作，施工方将电缆从楼下拉至楼上进行敷设，极易造成直流电缆外皮损坏，要求施工方及时整改，并检查已完成部分是否有损坏。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	隆基绿能 光伏工程 有限公司	<p>C1、C2、C3 区域组件安装</p> <p>C4-C7 区域直流电缆敷设</p> <p>汇流箱、逆变器支架制作</p> <p>预制舱、开关站安装</p> <p>预制舱、开关站箱变外墙抹灰</p> <p>预制舱、开关站、箱变接地环网焊接</p> <p>A5 区域直流电缆敷设</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		韩炬业 黄崇洋
记录人: 韩炬业 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

