

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 19 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 22-32℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、预制舱电缆沟砖墙砌筑, 施工前要求工人对砖进行浸水, 砌砖时水平灰缝砂浆饱满, 立缝填塞密实, 不得出现通缝。 2、35Kv 开关站、预制舱安装工作已基本完成, 巡视现场接线工作。 3、巡视 C4-C7、A5 区域直流电缆敷设工作, 要求施工人员注意电缆保护。 4、高压电缆直埋验收, 发现个别部位直埋深度不够, 未盖砖处理, 要求整改后验收		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	隆基绿能 光伏工程 有限公司	C1、C2、C3 区域组件安装 C4-C7 区域直流电缆敷设 预制舱、开关站接线 A5 区域直流电缆敷设 预制舱电缆沟砖墙砌筑	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		韩炬业 黄崇洋	
记录人: 韩炬业 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

