

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 6 月 20 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 22-32℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、预制舱电缆沟砖墙砌筑、抹灰，施工前要求工人对砖进行浸水，砌砖时水平灰缝砂浆饱满，立缝填塞密实，不得出现通缝。</p> <p>2、35Kv 开关站、预制舱安装工作已基本完成，巡视现场接线工作。</p> <p>3、巡视 A5、A9、C4-C7 区域直流电缆敷，要求施工人员注意电缆保护，按照图纸接线施工。</p> <p>4、对昨天所提电缆沟深度不够进行复查，复查结果满足设计要求。站内高压电缆直埋监理旁站，形成旁站纪录。</p> <p>5、组件到货三车，与施工方一起清点数量并验收。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	隆基绿能 光伏工程 有限公司	<p>A5、A9、C4-C7 区域直流电缆敷设及交流电缆放线接线</p> <p>预制舱、开关站接线</p> <p>预制舱电缆沟砖墙砌筑</p> <p>电缆直埋监理旁站</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		韩炬业 黄崇洋 危建平
记录人: 韩炬业 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



2017/06/20

 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目
施工部位: 二次舱接线
当前日期: 2017年6月20日



2017/06/20

 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目
施工部位: 组件到货吊装
当前日期: 2017年6月20日