

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 6 月 24 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 20-30℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡视一二次舱及 SVG 接线施工。开关柜区域路面硬化恢复，要求压实抹平。</p> <p>2、巡视开关柜电缆沟支架安装，安装整齐牢固。</p> <p>3、开关柜 35KV 电缆头制作监理旁站。SVG 变压器电气试验，要求四周拉起警戒线，配备安全值守人员。</p> <p>4、巡视 C4-C7 区域电缆接线复查施工，确保每路电缆畅通。</p> <p>5、下午与总包方、业主方及外线等人员进行现场会，确保 26 日质监站顺利验收。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	隆基绿能 光伏工程 有限公司	<p>一次舱接线基本完成</p> <p>开关柜区域硬化完成</p> <p>A5、A9、B5、B6、C1-C7 屋顶接线基本完成</p> <p>二次舱接线完成 80%</p> <p>B1-B4 区域组件安装完成</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	韩炬业 黄崇洋 危建平	
记录人: 韩炬业 黄崇洋	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

