

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 6 月 25 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 20-30℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡视一二次舱及 SVG 接线施工。外漏扁铁刷黄绿漆距离过大不符合规范，现场要求整改。</p> <p>2、巡视开关站高压电缆接线施工，防火盖板接线后未及时恢复，要求及时恢复。</p> <p>3、开关柜 35KV 电缆头制作监理旁站。</p> <p>4、巡视 C4-C7 区域电缆接线复查施工，确保每路电缆畅通。</p> <p>5、巡视 B1B2 区域电缆接线，电缆在桥架内摆放不整齐，1*4 电缆未套标号套管，就此问题形成监理通知单发送业主及总包项目部。</p> <p>6、巡视 A1-A5 区域导轨及夹具安装，安装牢固可靠。</p> <p>7、下午四点与总包方、业主方及外线等人员进行现场会。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	隆基绿能 光伏工程 有限公司	<p>一次舱接线完成。</p> <p>开关柜区域硬化完成。</p> <p>A5、A9、B5、B6、B1B2、C1-C7 屋顶接线基本完成</p> <p>二次舱接线基本完成。</p> <p>A1-A6 区域夹具安装完成。</p>
其 它 事 项		

本日现场监理人员	韩炬业 黄崇洋 危建平
记录人:韩炬业 黄崇洋	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



