

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 6 月 27 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 24-33℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">1、上午八点省质检站验收，配合检查监理资料，陪同现场检查验收，提出整改意见。</p> <p style="text-align: center;">2、巡视设备联调联试。</p> <p style="text-align: center;">3、督促各负责单位对质监站所提问题及时进行整改，并形成书面文件。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	隆基绿能 光伏工程 有限公司	<p style="text-align: center;">质监站验收完成。 供电局验收完成。</p> <p style="text-align: center;">A5、A9、B5、B6、B1B2、C1-C7 屋顶接线基本完成 二次舱接线完成。</p> <p style="text-align: center;">A1-A6 区域夹具安装完成，正进行组件吊装及导轨安装施工</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		韩炬业 黄崇洋 危建平
记录人: 韩炬业 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

