

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 6 月 4 日

天气: 多云转阴

星期: 日

气温: 18-27°C

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、4#、5#箱变基础砌砖, 要求施工人员提前对砖进行浇水, 砌砖时水平灰缝砂浆饱满, 立缝填塞密实, 不得出现通缝, 施工完成后清理落地灰。</p> <p>2、B5 区域进行组件安装, 工人熟练度增加, 未发现违规操作问题。</p> <p>3、为加快施工进度, 施工单位新增工人, 要求施工单位对新进场人员进行安全教育, 并在工人正式进场施工前做好安全及技术交底, 保障施工正常进行。</p>	
施 工 情 况	施工单位  隆基绿能 光伏工程 有限公司	施工内容及进度  B5 区域组件安装 C4-C7 区域支架及夹具安装, 目前已完成约 60%
其 它 事 项		
本日现场监理人员	韩炬业	
记录人: 韩炬业	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

