

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 8 日

天气: 多云转雨

星期: 四

气温: 15-29℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、组件安装, 在 B5-2 区域光伏板表面发现大量脚印, 要求施工方暂停施工, 重新进行技术交底。同业主沟通后, 对施工单位下达安全处罚单。 2、支架及夹具安装, 现场一切正常, 工人均按要求施工, 操作熟练。 3、监督 B5、B6 区域桥架安装。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆基绿能 光伏工程 有限公司	B、B6 区域组件安装 B5、B6 区域桥架安装 C4、C5 区域夹具及支架安装	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		韩炬业	
记 录 人: 韩炬业		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :	

