

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017年 7 月 1日

天气: 阴转小雨

星期: 六

气温: 23-30℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡视 A3A4 区域组件吊装施工，吊装安全平稳，吊机四周未拉安全警戒线，现场要求整改。</p> <p>2、巡视 A1A2 区域组件分散安装，组件安装整齐，压固牢固可靠。</p> <p>3、应业主要求联合总包、运维及分包方对所有已送电区域进行安全隐患排查，要求及时整改，形成书面文件发送业主及施工项目部。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	隆基绿能光伏工程有限公司	<p>A1A2 组件安装完成</p> <p>A3A4 组件吊装基本完成</p> <p>B1-B4、C1-C3 接线施工</p> <p>A5A9、C4-C7 区域完成，进行后期消缺施工</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		韩炬业 黄崇洋 危建平
记录人: 韩炬业 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

