

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7 月 11 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 28-35℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、由于今日以来天气连续异常炎热，最高气温超过 35℃，施工方为避免因高温产生意外情况，暂停部分施工工作，以保证日后的工作正常进行。</p> <p>2、检查现场已并网部分消缺部分，准备明天开始进入正常发电状态，现场情况一切正常，具备发电条件，可以正常发电。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位 隆基绿能 光伏工程 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 C4、C5 区域进行消缺整改
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		韩炬业 黄崇洋 危建平
记 录 人: 韩炬业 黄崇洋		总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :