

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017年 7 月 14 日

天气: 阵雨

星期: 五

气温: 27-34℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司 18MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、现场安全巡查, 正常无事故</p> <p>2、巡视水泥屋顶墩柱吊装作业, 四周设置安全警戒线, 树立警示牌, 配备指挥人员。</p> <p>3、C4-C7 区域水泥屋面支架安装, 符合设计及规范要求。</p> <p>4、C 区 7.8.9.10 号箱变送电, 由于箱变基础内积水未清理, 且防火封堵不到位, 要求整改完毕后再进行送电。</p> <p>5、巡视待送电区域消缺情况, 要求加快施工进度, 应业主要求整改后及时送电。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	隆基绿能 光伏工程 有限公司	<p>B 区 C 区接地网制作及问题消缺施工</p> <p>A 区直流电缆敷设施工</p> <p>水泥屋面墩柱吊装完成 70%</p> <p>开关柜区域及箱变侧防水及防火整改施工</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		韩炬业 黄崇洋
记录人: 韩炬业		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

