

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 16 日

天气: 雷阵雨

星期: 日

气温: 25-33℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司 18MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视水泥屋面施工情况,发现发现部分混凝土支墩下侧用沙土直接垫高,未用水泥砂浆找平;支墩四周混凝土配重不平整;未见混凝土支墩混凝土复检报告;就以上问题形成监理通知单发送施工项目部及业主项目部。 2、对昨日问题大雨后一次舱后门及二次舱上方密封条封闭不严导致舱内漏水处理情况进行复查,目前厂家已处理完成。 3、巡视开关柜区域问题消缺,目前正对舱内积水进行排除,并要求排水后尽快重新防水封堵,并要求总包方就电缆沟排水处理尽快处理方案。 4、陪同业主初检小组对开关柜区域、相变区域、屋顶施工情况进行检查,对所提问题要求施工项目部及时整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基绿能 光伏工程 有限公司	C1-C3 区域水泥屋顶支墩安装完成。 C4-C7, B1-B6 区域屋顶问题消缺。 A6A7 区域直流电缆接线施工。 开关站区域问题消缺施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		韩炬业 黄崇洋
记录人:韩炬业		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

