

# 监 理 日 志 (        )

日期: 2017 年 7 月 18 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 25-33℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

|                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、巡视 C4-C7 区域时,发现其中一台逆变器电缆破损,要求施工方立即对其进行整改,并认真对整个区域的逆变器进行排查,避免类似情况再次发生。</p> <p>2、今日预制舱基础内积水已排空,要求施工方尽快进行防水封堵,避免再次积水。</p> <p>3、对现场已并网区域消缺情况进行检查,未达到发电条件,未进行发电。</p> |                                                                                                      |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                                 | 施工内容及进度                                                                                              |
|                            | 南京东送电力科技有限公司                                                                                                                                                         | <p>C1-C3 区域水泥屋顶支墩安装完成。</p> <p>C4-C7, B1-B6 区域屋顶问题消缺。</p> <p>A6A7 区域直流电缆接线施工。</p> <p>开关站区域问题消缺施工。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                      | 韩炬业 黄崇洋                                                                                              |
| 记录人:韩炬业                    |                                                                                                                                                                      | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):                                                                                 |

