

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 22 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 29-36℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、时值大暑时节, 天气较为炎热。对施工现场进行安全巡视, 现场已配备绿豆汤、藿香正气水等防暑降温物品, 施工人员安全防护用具均按规定穿戴齐全, 且缩短了工作时间, 避开高温时段施工。 2、由于厂家原因, 4#6#箱变所使用的 3*150 电缆需要进行更换, 巡视现场电缆更换工作并对电缆沟二次开挖进行旁站。 3、C1-C3 区域组串至逆变器段电缆接线正负极接错, 要求施工方立即进行整改, 并下单监理通知单一份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	南京东送电力科技有限公司	4#6#箱变 3*150 电缆换线 A 区电缆接线 A 区平屋面支墩安装找平 C1-C3 区域接线错误整改	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		韩炬业 黄崇洋	
记录人: 韩炬业		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :	

