

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 25 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 29-37℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、对施工现场进行巡视,在巡视 C7 区域时发现部分组件导轨与夹具脱离,要求现场施工方立即整改,并对现场已安装组件进行全面排查,避免类似情况再次发生,以免造成组件损坏。 2、巡视 B1-B2 区域平屋面组件安装时,发现部分施工人员在安装组件时用手按压光伏组件进行施工,要求现场施工方立即停止其施工并重新对施工人员进行技术交底,避免类似情况继续发生。 3、对施工现场进行安全巡视,虽然天气炎热,但现场施工人员安全防护用品穿戴齐全,现场防暑降温措施准备充足。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	南京东送 电力科技 有限公司	A 区电缆接线 C1-C3 区域接线错误整改 B1-B2 区平屋面组件安装	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		韩炬业 黄崇洋	
记录人:韩炬业		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

