

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 26 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 28-36℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、对施工现场进行巡视,发现现场废旧彩钢瓦因风吹而压在光伏组件之上,极易造成组件损坏,影响发电量,要求施工方立即对现场周围存在的废旧彩钢瓦进行清除处理,避免再次覆盖到光伏组件上。 2、对现场组件进行安全巡视,发现现场部分工人为图方便,在变换工作屋顶时不走安全通道,直接从现场横在两个屋顶间的广告牌上通过,极易发生坠落等安全事故,要求施工方立即对现场施工人员进行安全教育,并立即封堵广告牌两侧,以避免现场施工人员再次通过。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	南京东送电力科技有限公司	A 区电缆接线 C1-C3 区域接线错误整改 B1-B2 区平屋面组件安装	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		韩炬业 黄崇洋	
记录人:韩炬业		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

