

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 5 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 25-35℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 B5、B6、A9 区域现场问题整改情况, 发现现场部分电缆仍未吊起, 并且十分凌乱, 要求施工方立即按要求对此部分进行整改。 2、巡视 A3、A4 区域组件安装抢矿, 发现仍有部分人员独自背起光伏板, 极易造成光伏板算坏, 要求施工方立即按照要求对工人进行教育, 采取两人抬板方式搬运光伏板。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	隆基绿能 光伏工程 有限公司	A3A4 组件安装 A5A9、C4-C7 区域完成, 进行后期消缺施工 B5、B6 进行消缺整改	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		韩炬业 黄崇洋 危建平	
记录人: 韩炬业 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

