

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017年 7 月 8 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 26-35℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、为保障尽快发电，与总包方一同对现场消缺整改情况进行巡视，未发现问题。</p> <p>2、天气过于炎热，再次要求施工方注意防暑降温，尽量做到上午早上班早下班，下午晚上班晚下班，避开高温时段施工，并准备好藿香正气水等防暑物品。</p> <p>3、由于部分区域已是带电工作，做出监理通知单一份，要求施工方做好相应措施。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基绿能 光伏工程 有限公司	<p>A3、A4 组件安装</p> <p>B5、B6、A5、A9 进行消缺整改</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		韩炬业 黄崇洋 危建平
记录人: 韩炬业 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):