

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年 7 月 9 日

天气: 阴转雨

星期: 日

气温: 23-30℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、A3、A4 区域进行支架安装, 工人操作一切正常, 未发现违规操作。 2、B5、B6 区域水泥屋面支架试安装, 由于水泥屋面屋顶厚度不够, 联系总包及设计确认后 进行。 3、下午雨, 未施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基绿能 光伏工程 有限公司	A3、A4 支架安装 C4、C5 区域进行消缺整改
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		韩炬业 黄崇洋 危建平
记 录 人: 韩炬业 黄崇洋		总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 ):

