

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017年 8 月 12日

天气: 阵雨

星期: 六

气温: 24-35℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、由于今日阵雨不断，现场暂无施工人员。</p> <p>2、巡视现场箱变基础情况，发现今日雨后部分箱变再次出现积水，通知施工方后，连同运维方一起对现场已送电箱变全部进行停电，待积水问题解决后重新送电。</p> <p>3、厂区内部分光纤损坏，导致通信不通，今日施工方找来专业光纤施工人员对光纤进行检修。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南京东送 电力科技 有限公司	厂区内光纤检修
其 它 事 项		
本日现场监理人员		韩炬业 黄崇洋
记录人: 韩炬业 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

