

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 13 日

天气: 阴

星期: 日

气温: 23-29℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、对现场箱变抽水整改情况进行巡视, 现场箱变已基本完成了抽水工作, 施工方决定对已抽水箱变进行内侧涂刷防水涂料, 外侧覆盖防水卷材的方法来预防箱变再次进水, 因近日天气有雨, 我方督促施工方尽快召集施工队伍对箱变进行防水处理。 2、通信公司人员今日已完成对现场光纤线路的检查, 并已完成现场内损坏光纤的修补工作, 目前现场光纤已恢复正常, 要求施工方加强对光纤的保护, 避免再次损坏。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	南京东送 电力科技 有限公司	厂区内光纤检修 箱变基础内抽水 C 区整改消缺
其 它 事 项		
本日现场监理人员		韩炬业 黄崇洋
记录人: 韩炬业 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

