

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 14 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 23-30℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场 35kv 开关站及预制舱区域基础渗水整改情况, 现场在 35kv 开关站及预制舱区域外侧开挖一个集水坑, 将 35kv 开关站及预制舱基础内的积水引至外侧积水坑内, 然后通过水泵将水抽离。目前集水坑已开挖完毕并已完成砌筑。 2、对前几日下达罚款单的 A 区平屋面光伏组件下有中压块的情况再次进行巡查, 现场抽查未发现组件下面垫有中压块, 已整改完毕, 要求施工方避免此类事件再次发生。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南京东送电力科技有限公司	35kv 开关站及预制舱区域积水情况整改 C 区整改消缺
其 它 事 项		
本日现场监理人员		韩炬业 黄崇洋
记录人: 韩炬业 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

