

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 17 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 24-33℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场箱变基础防水工程施工状态, 现场今日无防水施工人员, 催促施工方抓紧对箱变基础做防水处理, 尽快达到发电条件, 保障现场正常进行发电。 2、巡视现场 35kV 开关站及预制舱区域, 现场环境检测仪基础已开挖完成多日, 单后续施工工作暂未开展, 要求施工方加快施工进度, 尽快完成现场环境监测仪安装工作。 3、截至目前, 仍未收到现场施工方提供的各项资料, 要求施工方抓紧对资料进行报审。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	南京东送电力科技有限公司	A 区平屋面直流电缆接线	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		韩炬业 黄崇洋	
记录人: 韩炬业 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

