

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 8 月 2日

天气: 晴

星期: 二

气温: 25-33℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、对施工现场内进行巡视,发现施工现场内部分组件中压块螺丝松动,无法起到固定光伏组件,保证光伏组件不移动作用,要求施工方对现场螺丝松动部分进行拧紧,并对现场已完成安装的光伏组件进行检查,避免此类事件再次发生。</p> <p>2、对现场进行安全巡视,现场作业人员较少,均已按要求佩戴安全防护用具,未发现违规操作。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	南京东送 电力科技 有限公司	<p>A 区电缆敷设接线</p> <p>C 区检修通道支架安装及消缺整改</p>
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		韩炬业 黄崇洋
记 录 人: 韩炬业 黄崇洋		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :

