

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 20 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 24-33℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场箱变基础箱变基础内部做防水层,现场施工进度过于缓慢,要求施工方增加人手,加快施工进度,争取尽早完成整改,早日达到送电条件,保障现场正常发电。 2、巡视现场平屋面,发现现场仍有个别组件下仍垫有中压块,会对光伏组件造成不可逆的伤害,要求施工方再次对现场进行排查,尽快处理。同时发现对前几日已下单监理通知单的接地线连接问题,施工方仍未进行整改,要求施工方抓紧整改。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	南京东送电力科技有限公司	箱变基础做防水层	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		韩炬业 黄崇洋	
记录人:韩炬业 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

