

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 8 月 25 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 23-32℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、召开每周监理例会, 对本周现场所存在的问题向施工方进行通报, 要求施工方立即整改, 同时要求施工方加快现场箱变基础防水工程施工进度, 尽快整改完毕。</p> <p>2、对现场 A 区接地扁铁焊接情况进行巡视, 现场施工人员安全防护用品配备齐全, 现场用电不存在乱接乱拉电线等违规情况, 要求施工人员保证接地扁铁焊接长度符合标准。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南京东送电力科技有限公司	箱变基础做防水层 A 区接地扁铁施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		韩炬业 黄崇洋
记录人: 韩炬业 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

