

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 8 月 26 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 23-32℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、近日现场 4#、5#、6#、9#、10#箱变基础防水工程完工，在确认现场情况符合送电要求后，连同运维方一起对已完成防水工程的箱变进行送电，现 5 台箱变已正常处于带电工作状态。</p> <p>2、要求施工方加快剩余未送电箱变防水工程施工进度，保障现场箱变尽早进入发电状态，同时要求施工方定时对已送电箱变进行检查，防止再次出现积水现象。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南京东送电力科技有限公司	箱变基础做防水层 A 区接地扁铁施工 4#、5#、6#、9#、10#箱变送电
其 它 事 项		
本日现场监理人员		韩炬业 黄崇洋
记录人: 韩炬业 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

