

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 8 月 27日

天气: 晴

星期: 日

气温: 23-32℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡视现场 A 区垂直电缆桥架施工情况, 由于现场施工危险度较高, 要求施工人员佩戴好安全防护用具, 系好安全带, 注意安全施工, 避免出现安全事故。</p> <p>2、由于部分汇流箱到箱变距离过远, 电缆长度不够, 3*150 低压电缆需要做中接头, 要求中接头必须按照规范要求施工。电缆接头应牢固可靠, 并做绝缘包扎, 保证电缆绝缘强度; 电缆接头不得承担张力; 电缆接头必须做好防潮防水, 避免气隙的存在; 中接头完成后应对相序进行检测; 必要时中接头处做好防范措施。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南京东送电力科技有限公司	箱变基础做防水层 A 区接地扁铁施工 A 区垂直电缆桥架施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		韩炬业 黄崇洋
记录人: 韩炬业 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

