

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017年 8 月 29 日

天气: 阴转小雨

星期: 二

气温: 17-24℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡视现场 A 区接地扁铁分散焊接施工, 现场配备灭火器材, 扁铁搭接到位, 符合规范和设计要求。</p> <p>2、3*150 低压电缆中间接头制作监理旁站。要求按规范要求施工, 并对电缆相序及绝缘进行检测。</p> <p>3、和运维方、总包方一起对 2 号箱变进行送电, 目前所有箱变已全部送电完成。对箱变周围电缆沟要求施工方及时回填。</p> <p>4、现场安全巡视发现部分工人未带安全帽, 现场要求整改。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南京东送电力科技有限公司	<p>A6A7 区域接地环网焊接制作施工。</p> <p>A 区电缆垂直桥架制作施工完成。</p> <p>A 区电缆接线施工完成。</p> <p>除 D 区外, 目前所有彩钢瓦屋面全部并网发电。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		韩炬业 黄崇洋
记录人: 韩炬业 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

