

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 31 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 19-25℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场 A 区接地扁铁分散焊接施工, 现场配备灭火器材, 扁铁搭接到位, 符合规范和设计要求。 2、旁站箱变周围电缆沟回填及路面恢复硬化, 回填过程基本符合规范要求。 3、屋顶巡视发现A 区脚手架存在安全隐患, 脚手架距离屋顶距离过远, 存在高空坠落隐患。就此事再次向总包方提出整改要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	南京东送电力科技有限公司	A6A7 区域接地环网焊接制作施工。 1#2#3#箱变周围电缆沟回填硬化施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		韩炬业 黄崇洋
记录人: 韩炬业 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

