

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 5 日

天气: 晴转阵雨

星期: 六

气温: 25-35℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、D 区平屋面进行组件支墩浇筑, 浇筑现场施工人员按要求佩戴安全帽等安全防护用具, 使用混凝土为商混, 混凝土出厂合格证、配合比证明俱在, 施工人员按要求振捣。 2、巡视 A 区 3*150 交流电缆放线, 现场使用吊车, 吊车周边按要求设置了警戒线, 现场施工人员安全器具配备齐全, 有专人进行指挥, 施工人员操作熟练, 未出现违规操作。 3、巡视现场开关站区域, 发现开关站基础内仍有少量积水, 鉴于此问题已多次提出, 要求施工刚重视问题, 并拿出解决方案。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	南京东送 电力科技 有限公司	D 区平屋面支墩吊装 A 区 3*150 交流电缆放线	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		韩炬业 黄崇洋	
记录人: 韩炬业 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

