

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 6 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 25-34℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	由于总包方原因, 施工材料供应不及时, 材料迟迟未到, 且总包方集体回公司召开年会, 后续施工工作无法正常开展, 巡视现场 A 区 3*150 交流电缆放线情况, 现场人员安全防护用品配备齐全, 未发现违规操作。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	南京东送电力科技有限公司	A 区 3*150 交流电缆放线	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		韩炬业 黄崇洋	
记录人: 韩炬业 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	