

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 9 月 20 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 20-28℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、因总包方资金关系，现场今日无人施工。 2、因总包方资金原因，现场所有箱变已被施工队伍断电，目前现场已暂停发电。 整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南京东送电力科技有限公司	暂无施工项目
其 它 事 项		
本日现场监理人员		韩炬业 黄崇洋
记录人: 韩炬业 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):