

监 理 日 志

日期：2017 年 05 月 31 日

星期： 星期三

天气： 晴

气温： 15~31℃

工程名称：济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、 现场安全巡视，一切正常。 2、 2#现场巡视发现部分 MC4 接头脱落在屋面上，已责令施工单位整改。 3、 跨接线检查，符合设计要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南京东送电力科技有限公司	项目现场组件已全部安装完成，直流光伏线缆已敷设完成，由于汇流箱支架没有到货，无法安装。土建基础浇筑混凝土。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈维亮
记录人：陈维亮		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



