

监 理 日 志

日期: 2017 年 06 月 02 日

星期: 星期五

天气: 阴

气温: 16~31℃

工程名称: 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视脚手架存在松动现象。存在安全隐患，已责令施工单位整改，下午已加固完成。 2. 现场巡视 2#车间桥架安装情况，符合设计要求。 3.现场抽查部分 MC4 接头连接情况，暂无不良情况。							
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度						
	南京东送电力科技有限公司	1. 现场货物缺货情况，总包已上报公司领导并与厂家取得联系，到货情况如下。						
		2. 土建基础已完成 60%。						
		济南商河缺货情况						
		序号	名称	需求	已到	未到	厂家及联系人方式	厂家答复
		1	汇流箱支架	22	0	22	江阴元铝，范13585054555	已排发货计划，不确定几号发出
		2	2*95电缆	7000	2000	5000	远东电缆，薛18951581908	3, 4号发货
3	3*240电缆	100	0	100	远东电缆，薛18951581908	前天已发出		
4	箱变	2	0	2	特变电工，张15021112825	两天内已发货		
5	预制仓	1	0	1	东方电子，刘18653585897	东送领导安排，预计8号或9号		
其 它 事 项	无							
本日现场监理人员		陈维亮						

记录人：陈维亮

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



