

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 04 日

星期：星期日

天气：晴

气温：16~31℃

工程名称： 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡检，督促施工单位安全文明施工。 2. 现场对焊接扁铁进行检查，2#车间发现焊接人员防火措施不当，已要求购买防火毯，并配备防火器，焊接长度大于 2 倍扁铁宽度，符合设计要求。 3. 拆模后对砼浇筑质量进行检查，看是否存在错台，蜂窝，麻面等，均无发现，符合要求。 4. 扁铁及高压电缆到货，卸货人员佩戴安全帽，安全有序进行卸货。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南京东送电力科技有限公司	1. 扁铁，高压电缆到货，现场还剩汇流箱支架，一次舱，二次舱未到货，其余材料均已到货。 2. 土建基础完成 80%，组件安装完成 100%，光伏线缆已连接完成，屋顶接地网制作完成 80%，桥架完成 60%， 3. 屋顶施工正在计划增加人员，加快施工进度。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈维亮
记录人：陈维亮		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



