

监 理 日 志

日期：2017年 06 月 07 日

星期： 星期三

天气： 阴

气温： 19~28℃

工程名称： 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 施工现场巡检，督促施工单位安全文明施工。</p> <p>2. 汇流箱支架到货，要求施工人按图施工，发现施工图纸存在误差导致无法安装，只能根据实际情况安装。</p> <p>3. 横梁桥架开始施工焊接，不得存在虚焊情况，焊接完成时，要求刷上防腐漆。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	南京东送电力科技有限公司	<p>1. 汇流箱支架已到货。</p> <p>2. 土建基础完成 90%，组件安装完成 100%，光伏线缆已连接完成，屋顶接地网已制作完成，桥架完成 90%，桥架横梁已开始焊接。</p>
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		陈 维 亮
记 录 人： 陈 维 亮		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字 ）：



