

监 理 日 志

日期：2017年 06 月 10 日

星期： 星期六

天气：晴

气温： 21~35℃

工程名称： 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 施工现场巡检，督促施工单位安全文明施工。</p> <p>2. 要求施工单位对每个汇流箱光伏线连接。必须用电压表进行检查，看是否导通，正负连接是否有误。</p> <p>3. 现场光伏线缆预留比较长，浪费严重。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南京东送电力科技有限公司	<p>1. 汇流箱支架已到货。逆变器、箱变已吊装完成。直流电缆开始敷设20%。</p> <p>2. 土建基础完成 100%，组件安装完成 100%，光伏线缆已连接完成，屋顶接地网制作完成，桥架完成 90%，桥架横梁焊接已完成并加固 1#，2#厂房之间。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	陈维亮	
记录人：陈维亮	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



