

监 理 日 志

日期：2017年 06 月 11日

星期： 星期日

天气：晴

气温： 20~36℃

工程名称： 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡检，督促施工单位安全文明施工。 2. 一二次舱开始吊装，要求施工人员注意安全，佩戴安全帽。 3. 1#，2#横梁开始安装桥架，要求用燕尾钉紧固牢靠。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南京东送电力科技有限公司	1. 1#，2#汇流箱已接线完成，逆变器及箱变，一二次舱已吊装完成，1#，2#厂房敷设电缆完成 50%。汇流箱直流侧电缆接线完成 30%。 2. 土建基础完成 100%，组件安装完成 100%，光伏线缆已连接完成 40%，屋顶接地网制作完成，桥架完成 90%，桥架横梁焊接已完成并加固 1#，2#厂房之间。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	陈维亮	
记录人：陈维亮	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

